



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โทร. ๐๕๔-๒๓๗๖๐๐ ต่อ ๗๖๖๘  
ที่ ลป ๕๑๐๐๗/ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ปรับเปลี่ยนผังบริเวณในแบบแปลน ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข  
หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา - บ้านแม่กืต หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

### เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ลำปาง ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจรุ่งเรือง โดยนายผดุง รัตนารักษ์ (ผู้รับจ้าง) เป็นผู้ดำเนินการโครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา - บ้านแม่กืต หมู่ที่ ๓  
ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง งบประมาณ  
๓,๑๗๘,๙๘๗.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน  
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

### ข้อเท็จจริง

๑. ตามบันทึกข้อความของกองช่างที่ ลป ๕๑๐๐๕/- ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงาน  
ปัญหาและอุปสรรคโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอ  
เกาะคา - บ้านแม่กืต หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง กองช่าง โดยนายเศรษฐการ อินคำเชื้อ  
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ และนางสาวภาวิณี ภู่นาน ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงาน โครงการ  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา - บ้านแม่กืต หมู่ที่ ๓  
ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อนดำเนินการก่อสร้าง วัดระยะ กำหนด  
จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการ ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง พร้อมผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานของทางฯ  
ขณะดำเนินการปฏิบัติงานควบคุมงาน พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง เนื่องจากโครงการดังกล่าวฯ เป็น  
โครงการก่อสร้างเชื่อมต่อกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าแข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา  
- บ้านแม่ฮาม หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัด  
ลำปาง โอนครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑ โดยโครงการนี้ มีกรณีการแก้ไขความหนาของผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการเท  
คอนกรีตเสริมเหล็กเพิ่มเติมต่อจากจุดสิ้นสุดโครงการ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร ทำให้จุดเริ่มต้นและ  
จุดสิ้นสุดของโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข - บ้านแม่กืตฯ เปลี่ยนแปลงไปไม่  
เป็นไปตามรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้างฯ โดยขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขพิภพที่จะดำเนินการก่อสร้างดังนี้

ตำแหน่งก่อสร้างเดิม

จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วงที่ ๑) STA ๐+๐๐๐ N : ๒๐๐๕๖๑๖ E : ๕๓๔๒๓๙

จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วงที่ ๑) STA ๑+๓๗๐ N : ๒๐๐๕๕๓๐ E : ๕๓๒๙๙๘

จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วงที่ ๒) STA ๐+๑๓๐ N : ๒๐๐๕๓๙๕ E : ๕๓๓๐๐๔

ตำแหน่งก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลง

จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วงที่ ๑) STA ๐+๐๐๐ N : ๒๐๐๕๖๑๓ E : ๕๓๔๒๐๙

จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วงที่ ๑) STA ๑+๓๔๐ N : ๒๐๐๕๕๓๐ E : ๕๓๒๙๙๘

จุดเริ่มต้นโครงการ (ช่วงที่ ๒) STA ๐+๑๖๐ N : ๒๐๐๕๓๖๖ E : ๕๓๒๙๙๗

จากการปรับเปลี่ยนผังบริเวณดังกล่าว ไม่กระทบต่อปริมาณงานและงบประมาณแต่อย่างใด ทั้งนี้ เบื้องต้นผู้ควบคุมงานได้แจ้งผู้รับจ้างด้วยวาจา ณ สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ทราบจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการที่ถูกต้องและสามารถดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการก่อสร้างดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินการก่อสร้างในส่วนอื่นของโครงการ ผู้รับจ้างไม่จำเป็นต้องหยุดงาน

๒. นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้ลงนามในแบบแปลนโครงการดังกล่าว ตามที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และช่างควบคุมงาน เสนอ ซึ่งปริมาณงานการก่อสร้างเท่ากับผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเดิม

๓. ตามบันทึกข้อความกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ ลป ๕๑๐๐๒/ว ๔๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนผังบริเวณในแบบแปลนตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา - บ้านแม่กื๊ด หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

๓. ตามบันทึกข้อความของกองช่างที่ ลป ๕๑๐๐๕/๗๕๐ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง ปรับเปลี่ยนผังบริเวณในแบบแปลน ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างบ้านป่าแข หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา - บ้านแม่กื๊ด หมู่ที่ ๓ ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง กองช่าง ได้แจ้ง กองพัสดุและทรัพย์สิน ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนผังบริเวณในแบบแปลนตามโครงการดังกล่าว

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๗ “สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(๒) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

วรรคสาม “การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงไปพร้อมกัน

๒. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ “การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(๒) เหตุสุดวิสัย

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

หลักเกณฑ์และวิธีการของงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๓. ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๘๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

### ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ของทางราชการและสาธารณะ เห็นควรแจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญกิจรุ่งเรือง มาลงนามแนบท้ายสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อม

นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง  
เจ้าหน้าที่พัสดุ

เห็นชอบ  
ลงนามแล้ว

(นางสุพรรณิ สุขสันต์รุ่งเรือง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รองนายก  
ปลัดองค์การ  
รองปลัดองค์การ  
ผู้อำนวยการกองพัสดุ  
หัวหน้าฝ่าย  
เจ้าหน้าที่